



KUJCP018JR4P

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/549/13/5**

číslo zhotovitele: S14-013-0032

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Mauring spol. s r. o.

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na stavbě : Petr Vach

tel.č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,
ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš

tel. č. 387 002 725

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.

Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	122 525 584,33 Kč
DPH 21%	25 730 372,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 255 957,04 Kč

DLE DODATKU č. 1

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1	122 209 808,33 Kč
DPH 21%	25 663 429,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	147 873 868,08 Kč

DLE DODATKU č.2

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	122 643 949,63 Kč
DPH 21%	25 755 229,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 399 179,05 Kč

DLE DODATKU č.3

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	126 847 459,61 Kč
DPH 21%	26 637 966,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	153 485 426,13 Kč

DLE DODATKU č.4

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3	128 182 100,24 Kč
DPH 21%	26 918 241,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	155 100 371,29 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 5

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložené změnové listy č. 36 a č. 37):

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 4 vícepráce	128 182 100,24 Kč bez DPH 1 139 827,06 Kč bez DPH
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 5	129 321 927,30 Kč bez DPH

DPH 21%	27 157 604,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	156 479 532,03 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 5 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 1041/2014/RK-46 ze dne 18. 9. 2014.

Příloha č. 1: Změnový list č. 36 – SO 101.1, 104.1

Příloha č. 2: Změnový list č. 37 – SO 102, 104

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 3.10.2014

za zhotovitele:

.....
Ing. František Fryš
vedoucí závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 36 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 101.1 - Hlavní komunikace, SDP - větev sever, SO 104.1 - Hlavní komunikace - větev západ						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1	20.8.2014	SO 101.1	bourání ŽB konstrukcí v odkopávkách	Při odtěžování přebytečné a nevhodné zeminy byly obnaženy železobetonové konstrukce, které překážely v konstrukci nové komunikace a musely být odstraněny.	Podzemní ŽB konstrukce nebo jejich části, ŽB panely apod. - rozsah byl v dokumentaci odhadnut bez možnosti podrobnějšího ověření. Skutečný výskyt ŽB konstrukcí v lokalitě stavby mohl být potvrzen až po plošném odkryvu při vlastních prováděcích pracích. Množství odstraňovaných konstrukcí je doloženo zhotovitelem a dokladováno vážními listky	
N1	20.8.2014	SO 104.1	bourání ŽB konstrukcí v odkopávkách	Při odtěžování přebytečné a nevhodné zeminy byly obnaženy železobetonové konstrukce, které překážely v konstrukci nové komunikace a musely být odstraněny.	Podzemní ŽB konstrukce nebo jejich části, ŽB panely apod. - rozsah byl v dokumentaci uvažován pouze u SO 101.1 bez možnosti podrobnějšího ověření. Pro SO 104.1 nebyly dle dostupných povrchových znaků nebo blízkých geologických vrtů ve výkazu výměr uvažovány. Skutečný výskyt ŽB konstrukcí v lokalitě stavby byl zjištěn až po plošném odkryvu při vlastních prováděcích pracích. Množství odstraňovaných konstrukcí je doloženo zhotovitelem a dokladováno vážními listky	
				•		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 37 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: SO 102 Větev jih, SO 104 - Větev západ						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N4	22.8.2014	SO 102	úprava výkopů dle zaměření	výkopy zeminy vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace a násypy z nakupovaných materiálů	Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Zvýšený rozsah výkopů a výměny aktivní zóny byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby.	
N1 - N4	22.8.2014	SO 104	úprava výkopů dle zaměření	výkopy zeminy vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení, které byly nad rámec výkazu výměr ze zadávací dokumentace a násypy z nakupovaných materiálů	Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Zvýšený rozsah výkopů a výměny aktivní zóny byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 37 - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559





Číslo a název objektu: SO 104 Vátev západ

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě a ZL	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
N1	22.8.2014		123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR ODVOZ DO 20KM /SO 102.1/	m3	1 869,12	2 386,170	517,050	104,88	196 033,31	250 261,51	54 228,20
N2	22.8.2014		17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT /SO 102.1/	m3	2 421,12	2 938,170	517,050	7,60	18 400,51	22 330,09	3 929,58
N3	22.8.2014		014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	T	0,00	930,690	930,690	15,20	0,00	14 146,49	14 146,49
N4	22.8.2014		17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ /SO 102.1/	m3	1 010,21	2 027,710	1 017,500	349,60	353 169,42	708 887,42	355 718,00
Rozdíl SO 104 oproti SoD celkem Kč:											428 022,27
Rozdíl celkem oproti SoD celkem Kč:											1 015 054,51

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Miloslav Jindra		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart		
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra		
žadavatel/objednatel	podpis	datum
Ing. Jitka Liláková		
Jihočeský kraj	podpis	datum
Ing. Luboš Průcha		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

podštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast České Budějovice

ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/3

MAURING spol. s r.o. IČO: 2539599

Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (10)
Tel.: 386 353 203-4