

Obec Strašice

Strašice 8, 387 16 Volenice

Telefon: 383 394 197, 724 182 270

IČO: 00251828

e-mail: obec@obecstrasice.cz

Ve Strašicích dne 20.11.2024

Věc: Žádost o změnu termínu realizace a užití/profinancování dotace projektu: **Rekonstrukce objektu č.p.12 na kulturní dům a prodejnu**, podpořeného z Krajského investičního fondu 2024 – smlouva: SDO/OEKO/988/24.

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si tímto požádat o změnu termínu realizace a užití/profinancování dotace projektu: **Rekonstrukce objektu č.p.12 na kulturní dům a prodejnu**, podpořeného z Krajského investičního fondu 2024 – smlouva: SDO/OEKO/988/24.

Předkládané změny:

Parametr:	Původní termín:	Nový termín – změna:
Akce bude realizována do	30.11.2024	30.11.2025
Užití/profinancování dotace na realizaci do	31.12.2024	30.09.2025

Zdůvodnění:

Vybraný/vysoutěžený zhotovitel neplní podmínky SoD a je ve značné prodlevě s realizací díla. Do 30.11.2024 měly být provedeny práce v min. rozsahu 4 mil. Kč s DPH, ale jsou provedeny práce odhadem jen ve výši cca 1 mil. Kč. Byly provedeny téměř všechny demoliční práce a jen malá část nových stavebních prací a protože vlastník firmy (ukrajinec) prý neuhradil pracujícím zaměstnancům (ukrajincům) platy za 09/2024, tak všichni pracovníci staveniště opustili a od 01.10.2024 se na staveništi nic neděje - nepracuje.

S ohledem na nečinnost zhotovitele bude muset obec pravděpodobně přistoupit k odstoupení od smlouvy a to z důvodu, že se zhotovitel ocitl v prodlení s realizací a s předáním díla a obec bude uplatňovat stanovené zadávací podmínky: V případě odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel nárok na žádnou úhradu ceny rozpracovaného díla.

Po odstoupení od smlouvy obec bude muset provést nové výběrové řízení na nového zhotovitele na zbývající stavební práce, což bude znamenat podepsat smlouvu s novým zhotovitelem v období cca 01-02/2025 a s ohledem na klimatické podmínky s realizací asi až od 03-04/2025 a proto předkládáme tuto žádost o změnu termínu realizace a užití/profinancování dotace až v roce 2025.

Pro informaci níže uvádíme dosavadní termíny:

Datum podpisu SoD: 28.06.2024 (s realizací od 01.07.2024)

Datum předání staveniště: 29.07.2024

Datum zahájení fyzické realizace: 26.08.2024

Datum poslední aktivity zhotovitele na staveništi: 30.09.2024

Předem děkujeme za ochotu a spolupráci.

S pozdravem

Pavel Mráz
starosta obce

OBDRŽÍ:

Vážená paní

Ing. Petra Prantlová

Oddělení rozpočtu a financování

Odbor ekonomický

Krajský úřad - Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice