

# ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Název projektu: Novostavba ZŠ Ledenice  
Dotáční program: Krajský investiční fond  
Výzva: Výzva 2024  
Žadatel: Městys Ledenice  
IČO: 00245135  
Statutární zástupce: Jiří Beneda, starosta

Já, níže podepsaný Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice, Vás tímto žádám o změnu projektu Novostavba ZŠ Ledenice. Žádost o změnu projektu Novostavba ZŠ Ledenice spočívá v úpravě rozsahu projektu na realizaci III. Etapy, která obsahuje realizaci zázemí pro ZŠ (odborné učebny) a tělocvičnu se sportovním a sociálním zázemím. Důvodem je, že v průběhu výběrového řízení na zhotovitele bylo zahájeno správní řízení dne 10.11.2023 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o přezkoumání úkonů zadavatele – městyse Ledenice. Dne 15.8.2024 vydal předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže konečné Rozhodnutí, ve kterém zamítá podaný rozklad navrhovatele a potvrzuje, že žadatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, postupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Z důvodu nemožnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem v době správního řízení (tj. z důvodu nezaviněného žadatelem), žadatel nesplnil podmínku doložit podklady nezbytné k pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT, bylo dne 14.5.2024 zasláno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace. Výzva k podání žádostí o dotaci v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – podprogram 133D342 již nebyla opakována, ačkoliv na základě přísných pravidel nebyla vyčerpána.

Z toho důvodu obec ztratila možnost realizovat projekt v celém jeho rozsahu. Nicméně i nadále věří ve vypsání avizované výzvy a opětovné možnosti získat dotaci na realizaci celého projektu. V mezidobí tedy přistoupila obec k rozhodnutí, že realizaci zahájí III. Etapou, jejíž obsahem jsou odborné učebny a tělocvična se sociálním a sportovním zázemím pro školní využití. Po realizaci III. Etapy bude objekt samostatný, funkční, provozu schopný bez ohledu na realizaci / nerealizaci I. a II. Etapy novostavby ZŠ.

Současná základní škola tím získá v předstihu chybějící sportovní zázemí, které je spolufinancované Operačním programem Životní prostředí a bude plnit funkci pasivní plusové stavby, tedy s minimálními provozními náklady.

Dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a městysem Ledenice a dodatků č. 1 a 2 jsou realizační náklady za realizaci veřejné zakázky „Novostavba ZŠ Ledenice“ v celkové výši 526.920.000,- Kč bez DPH / 637.573.200,- Kč vč. DPH.

Dne 30.9.2024 bylo předáno a převzato staveniště k zajištění přípravných a průzkumných prací, které zahrnovali provedení oplocení staveniště po celém obvodu a realizaci průzkumných vrtů. Celá realizace těchto prací trvala cca 1 měsíc. Poté generální zhotovitel přistoupil k další části dle smlouvy o dílo a to k vypracování dokumentace pro provedení stavby I., II. A III. Etapy.

Dne 16.9.2025 bylo protokolárně předáno a převzato staveniště na realizaci III. Etapy – objektu tělocvičny, zázemí a odborných učeben, vyjma realizace venkovního hřiště.

Dle dodatku č. 2 je cena za stavební práce III. Etapy 159.180.000,- Kč bez DPH/ 192.607.800,- Kč vč. DPH. Veškeré náklady na stavební práce jsou uznatelné a nezahrnují náklady na projekční práce, náklady na výběrové řízení, náklady na zpracování žádostí o dotace a náklady na stavební povolení.

Etapa III. 159.180.000,- Kč bez DPH / 192.607.800,- Kč vč. DPH

Výše dotace OPŽP podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace 114.688.961,48 Kč

Žádáme Vás tímto o změnu podílu kraje na financování akce.

Dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem je termín realizace III. Etapy do 24 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, ke kterému došlo dne 16.9.2025. Na základě této skutečnosti Vám žádáme o prodloužení termínu ukončení projektu Novostavba ZŠ Ledenice III. Etapa do **31.12.2027**.

Za kladné vyřízení Vám předem děkuji.

Digitálně podepsal Jiří  
Beneda  
Datum: 2025.11.14  
08:05:51 +01'00'

---

Jiří Beneda, starosta

## Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.11.2025 9:22:31.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.11.2025 8:53:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016AE65F, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jiří Beneda, Městys Ledenice. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.11.2025 9:22:31.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.11.2025 8:53:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016CE56F, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Kamila Hůrková, Městys Ledenice. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** C28990EC5645E1BAEBC661CB032FD64906E0CC87A42F41F5B12534638B65F8E0

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

### Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

14.11.2025

### Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Zemanová Irena